

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Demolição Imóvel - Rua Amazonas - Itabuna

FATOR K=	0,76
Valor Global=	R\$ 115.983,42

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	45 DIAS
1	DOCUMENTAÇÃO	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 2.908,12	R\$ 2.908,12	R\$ -
1.1	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 215,17	R\$ 215,17	R\$ -
1.2	EMISSION DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	100%	100,00%	0,00%
		66,63	R\$ 66,63	R\$ -
1.3	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA (NR-9)	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ -
1.4	Vistoria cautelar de imóvel até 200m²	100%	100,00%	0,00%
		1.866,32	R\$ 1.866,32	R\$ -
2	MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA	100%	72,96%	27,04%
		R\$ 29.657,83	R\$ 21.638,35	R\$ 8.019,48
2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100%	72,96%	27,04%
		R\$ 8.106,51	R\$ 5.914,51	R\$ 2.192,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100%	72,96%	27,04%
		11.290,44	R\$ 8.237,51	R\$ 3.052,93
2.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100%	72,96%	27,04%
		R\$ 10.260,88	R\$ 7.486,34	R\$ 2.774,54
3	SEGURANÇA E CANTEIRO	100%	94,91%	5,09%
		R\$ 10.986,96	R\$ 10.427,64	R\$ 559,32
3.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 588,06	R\$ 588,06	R\$ -
3.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	100%	100,00%	0,00%
		129,32	R\$ 129,32	R\$ -
3.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 4.078,69	R\$ 4.078,69	R\$ -
3.4	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA. INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	100%	67,00%	33,00%
		949,05	R\$ 635,86	R\$ 313,19
3.5	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	100%	67,00%	33,00%
		R\$ 745,87	R\$ 499,73	R\$ 246,14
3.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PLACA DE OBRA)	100%	100,00%	0,00%
		556,96	R\$ 556,96	R\$ -
3.7	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 1.505,11	R\$ 1.505,11	R\$ -
3.8	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO (PROTEÇÃO EDIFICAÇÃO VIZINHA L25M H15M)	100%	100,00%	0,00%
		2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ -
3.9	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 108,90	R\$ 108,90	R\$ -
4	DEMOLIÇÕES	100%	81,83%	18,17%
		R\$ 58.750,89	R\$ 48.077,08	R\$ 10.673,81
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 1.124,28	R\$ 1.124,28	R\$ -
4.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	100%	100,00%	0,00%
		1.943,20	R\$ 1.943,20	R\$ -

4.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 14.896,53	R\$ 14.896,53	R\$ -
4.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100%	100,00%	0,00%
		16.473,76	R\$ 16.473,76	R\$ -
4.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 2.965,50	R\$ 2.965,50	R\$ -
4.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	100%	50,00%	50,00%
		4.234,42	R\$ 2.117,21	R\$ 2.117,21
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	100%	50,00%	50,00%
		R\$ 17.113,20	R\$ 8.556,60	R\$ 8.556,60
5	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	100%	50,00%	50,00%
		R\$ 2.552,22	R\$ 1.276,11	R\$ 1.276,11
5.1	MOB/DESMOB DE EQUIPAMENTO EM CARRETA PRANCHA	100%	50,00%	50,00%
		R\$ 2.552,22	R\$ 1.276,11	R\$ 1.276,11
6	FECHAMENTO TERRENO	100%	0,00%	100,00%
		R\$ 11.127,40	R\$ -	R\$ 11.127,40
6.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	100%	0,00%	100,00%
		R\$ 9.280,67	R\$ -	R\$ 9.280,67
6.2	PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, DIMENSÃO 1,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI 98459)	100%	0,00%	100,00%
		299,81	R\$ -	R\$ 299,81
6.3	PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, DIMENSÃO 4,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI 98459)	100%	0,00%	100,00%
		R\$ 900,85	R\$ -	R\$ 900,85
6.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (INSTALAÇÕES FUTURAS)	100%	0,00%	100,00%
		646,07	R\$ -	R\$ 646,07

Porcentagem		72,71%		27,29%
Custo	R\$	84.327,30	R\$	31.656,12
Porcentagem Acumulado		72,71%		100,00%
Custo Acumulado	R\$	84.327,30	R\$	115.983,42

Regina Ronda Ladeira

