

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
LISTA DE OBRAS 2023

Contrato	Obra	Início	Previsão de conclusão	Valor atual do contrato
003/2022-SGA	Construção da PJR de Eunápolis	21/02/2022	14/07/2023	R\$ 4.339.506,16
058/2022-SGA	Construção da PJR de Euclides da Cunha	20/07/2022	28/07/2023	R\$ 3.440.243,01
082/2022-SGA	Construção da PJR de Porto Seguro - 2ª etapa	18/10/2022	06/06/2023	R\$ 1.395.577,66
131/2022-SGA	Reforma da Sede Nazaré - CSI e PJ de Controle Externo	10/11/2022	27/03/2023	R\$ 738.940,85
152/2022-SGA	Construção da PJR de Jacobina - conclusão	26/12/2022	31/08/2023	R\$ 2.635.339,55
167/2022-SGA	Reforma da Sede CAB - Térreo e 3º pav.	20/12/2022	01/08/2023	R\$ 1.708.831,94
169/2022-SGA	Fornecimento e instalação de sistema de energia solar nas sedes das Regionais de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga	02/01/2023	03/07/2023	R\$ 874.757,70
040/2023-SGA	Fornecimento e instalação de sistema de energia solar na sede da PJR de Feira de Santana	30/03/2023	25/09/2023	R\$ 1.588.898,16
039/2023-SGA	Muro da PJR de Porto Seguro	18/04/2023	08/06/2023	R\$ 81.607,09

Valor medido acumulado	Percentual de execução financeira	Status
R\$ 4.325.490,70	99,68%	Obra em andamento
R\$ 3.440.243,01	100,00%	Obra em andamento
R\$ 1.339.793,26	96,00%	Obra concluída
R\$ 738.881,56	99,99%	Obra concluída
R\$ 1.467.550,32	55,69%	Obra em andamento
R\$ 1.672.473,57	97,87%	Obra em andamento
R\$ 874.757,70	100,00%	Serviço concluído
		Serviço em andamento
R\$ 80.057,84	98,10%	Obra concluída