

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
LISTA DE OBRAS 2023

Contrato	Obra	Início	Previsão de conclusão	Valor atual do contrato	Valor medido acumulado	Percentual de execução financeira	Status
003/2022-SGA	Construção da PJR de Eunápolis	21/02/2022	14/07/2023	R\$ 4.339.506,16	R\$ 4.339.506,16	100,00%	Obra concluída
058/2022-SGA	Construção da PJR de Euclides da Cunha	20/07/2022	28/07/2023	R\$ 3.440.243,01	R\$ 3.440.243,01	100,00%	Obra concluída
082/2022-SGA	Construção da PJR de Porto Seguro - 2ª etapa	18/10/2022	06/06/2023	R\$ 1.395.577,66	R\$ 1.395.577,66	100,00%	Obra concluída
131/2022-SGA	Reforma da Sede Nazaré - CSI e PJ de Controle Externo	10/11/2022	27/03/2023	R\$ 738.881,56	R\$ 738.881,56	100,00%	Obra concluída
152/2022-SGA	Construção da PJR de Jacobina - conclusão	26/12/2022	31/08/2023	R\$ 2.694.835,99	R\$ 1.970.597,17	73,12%	Obra em andamento
167/2022-SGA	Reforma da Sede CAB - Térreo e 3º pav.	20/12/2022	01/08/2023	R\$ 1.708.831,94	1.708.831,94	100,00%	Obra concluída
169/2022-SGA	Fornecimento e instalação de sistema de energia solar nas sedes das Regionais de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga	02/01/2023	03/07/2023	R\$ 874.757,70	R\$ 874.757,70	100,00%	Serviço concluído
040/2023-SGA	Fornecimento e instalação de sistema de energia solar na sede da PJR de Feira de Santana	30/03/2023	25/09/2023	R\$ 1.588.898,16	R\$ 0,00	0,00%	Serviço em andamento
054/2023-SGA	Construção da PJR de Senhor do Bonfim	11/09/2023	06/08/2024	R\$ 4.785.428,73	R\$ 0,00	0,00%	Obra em andamento